

УТВЕРЖАЮ

Директор ООО "Сибирь"

М.В. Нагорная

2014г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов ООО "Сибирь" к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.

№	Наименование видов работ и объектов	Ед. изм	Кол-во объем	Финансовые средства, тыс. руб				Сроки исполнения	Ответственный Исполнитель
				Бюджет Auton. округа	Местный бюджет	Средства предп-тия	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт кровли	м2	329,4			410,10	410,10	июнь-июль	Гл. инженер
2	Частичный ремонт м/п швов	м/п	179,3			161,37	161,37	июнь-август	Гл. инженер
3	Ремонт гидроизоляции в чердачном жилого дома и скатной кровли	м2	30			33,00	33,00	июнь-август	Гл. инженер
4	Ремонт кровли лоджий	м2	3,89			4,67	4,67	июнь-июль	Гл. инженер
5	Ремонт отмостки	м/п	55			90,00	90,00	июнь-июль	Гл. инженер
6	Испытание систем по окончанию отопительного сезона	дом	25			32,20	32,20	май-июнь	Гл. инженер
7	Поверка манометров	шт	107			37,40	37,40	июнь-август	Мастер
8	Поверка приборов теплоснабжения	шт	7			26,65	26,65	июнь-август	Гл. инженер
9	Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления	дом	25			183,00	183,00	июнь-август	Гл. инженер
10	Промывка внутренних систем отопления	дом	25			131,80	131,80	июнь-август	Гл. инженер
11	Испытание систем перед началом отопительного сезона	дом	25			32,20	32,20	август-сентябрь	Гл. инженер
12	Запуск и регулировка систем внутридомового отопления	дом	25			53,40	53,40	сентябрь	Гл. инженер
13	Остекление окон в подъездах, ремонт оконных блоков, ремонт дверных блоков.	м2	25			11,25	11,25	июль-август	Гл. инженер
14	Установка дверей в тамбуре	шт	6			72,00	72,00	сентябрь	Гл. инженер
15	Установка пружин	шт	130			7,06	7,06	сентябрь	Гл. инженер
16	Пополнение аварийного запаса	тыс/руб.				24,00	24,00	январь-декабрь	Гл. инженер
17	Приобретение и установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии	шт	2			298,43	298,43	май-июнь	Гл. инженер
ИТОГО:						1 608,53	1 608,53		

Главный инженер ООО "Сибирь"

Исполнитель: инженер ПТО
Ничапов А.А.

Ж.Н. Димид