

ОТЧЕТ
по подготовке жилищного фонда, находящегося на обслуживании ООО "Жилье",
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

по состоянию на " 28" сентября 2014г.

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем			% вып.	Финансовые средства, тыс.руб.						Срок испол-нения	Примечание
			План	Факт	План		Факт	Бюджет автономного округа	Местный бюджет	Средства предприятий	ВСЕГО			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Жилищный фонд ООО "Жилье"	тыс.ж/д	0,027	0,027	100,00				863,98	863,98	863,98	863,98		
		тыс.м2	81,23	81,23	100,00									
1	Плановый текущий ремонт жилищного фонда	ж/д	24	27	112,50				1660,56	1824,86	1660,56	1824,86	VI - IX	
1.1	Ремонт кровель (частичный)	тыс.м2	1,258	1,383	109,94				799,5	623,20	799,5	623,20	VI - IX	
1.2	Частичный ремонт межпанельных швов	ж/д	15	15	100,00				0,975	0,975	100,00	100,00	VI - IX	
1.3	Ремонт кровель лоджий	м2	76	76	100,00				69,60	69,60	69,60	69,60	VI - IX	
1.4	Ремонт кровель тамбуров	м2		15	100,00					12,00		12,00	VII - VIII	
1.5	Испытание систем внутридомового отопления по окончании отопительного сезона	ж/д	27	27	100,00				116,38	116,38	116,38	116,38	V - VI	
1.6	Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления	ж/д	27	27	100,00				271,28	271,28	271,28	271,28	VI - VIII	
1.7	Промывка внутренних сетей отопления	ж/д	27	27	100,00				251,73	251,73	251,73	251,73	VI - VIII	
1.8	Испытание систем внутридомового отопления перед началом отопительного сезона	ж/д	27	27	100,00				116,38	116,38	116,38	116,38	IX	
1.9	Запуск и регулировка систем внутридомового отопления	ж/д	27	27	100,00				108,21	108,21	108,21	108,21	IX	
1.10	Замена оконных блоков в подъездах	шт.	18	18	100,00				194,00	194,00	194,00	194,00	V - IX	
1.11	Остекление окон в подъездах	м2	80	80	100,00				62,40	62,40	62,40	62,40	V - IX	
1.11	Замена и ремонт изоляции трубопроводов	м2	1900	1900	100,00				112,71	112,71	112,71	112,71	VI - X	
1.12	Установка пружин	шт	178	178	100,00				180,17	180,17	180,17	180,17	VI - IX	
1.13	Формирование аварийно-технического запаса	тыс.руб.			100,00				78,70	78,70	78,70	78,70	IX	
	ВСЕГО:								4021,62	4021,62	4021,62	4021,62		

Примечание:


В связи с тем, что запланированный на 2014г. ремонт межпанельных швов жилых многоквартирных домов по адресу: ул. Бакинская, д. 49; ул. Бакинская, д. 55; ул. Бакинская, д. 67 был выполнен спорной подрядной организацией, под покрову фасадов, за счет средств администрации г. Казань, запланированные на ремонт млн швов средства были израсходованы на частичный ремонт кровли (в сумме 164,30) т. рублей, 00 копеек и ремонт кровли одного тамбура (в сумме 12,0) т./рублей, 00 копеек вышеуказанных жилых домов.
Директор ООО "Жилье"

Л.В. Митюков

Исполнитель:
Рандина Т.В.
Т. 2-01-89

04

28.09.2014



Отчет
 о ходе подготовки жилищного фонда, находящегося на обслуживании ООО "Жильё"
 к отопительному периоду 2014-2015 годов по состоянию на "28" сентября 2014г.

Наименование муниципального образования	Котельные		Тепловые сети, км		Замена ветвях тепловых сетей, км		Водопроводы, км		Замена вет-хих водопро-водных сетей, км		ЦТП(цен-тральные тепловые пункты), ед.		Газопроводы, км		Государственный и муниципальный общественный фонд, тыс. кв. м		Государственный и муниципальный общественный фонд, тыс. ед.		Финансовые средства для подготовки ЖКО млн. руб.				
	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения	Зада-ние по под-го-товке	Факт % выполнения			
ООО "Жильё"															81,23	81,23	100,00	0,027	0,027	100,00	4,022	4,022	100,00

02

Директор ООО "Жильё"

Л.В. Митюков

Исполнитель:
 Рандина Т.В.
 Т. 2-01-89

28.09.2014

